2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JULIO-SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE CORTE: 30-Septiembre-2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Occidente
Entidad federativa: Sinaloa
Clave Inst 911: 25MSU0370O

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dra. Gloria Aréchiga Sánchez	Nombre: Arq. Joel Sebastián García Regalado
Cargo: Directora de Planeación y Evaluación	Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (667) 759-13-00 ext. 2226	Teléfono: (667) 759-13-00 ext- 2397 y 2398
Correo electrónico: gloria.arechiga@uadeo.mx	Correo electrónico: joel.garcia@uadeo.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO / OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]: Inicio	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	**Construcción de 4t. Etapa de Edificio "J", incluye 5 aulas, Unidad Regional Guasave.**	X					$ 6,500,000.00	$2,047,500.00	$ 4,452,500.00				Demolición en losa de azotea para adosamiento del 2do. Nivel a edificio ya existente con habilitado de acero de columnas. Se finalizaron las demoliciones y colocación de acero para traslapes del primer nivel con el segundo nivel y continuar con el habilitado de acero para 2do nivel. Se realiza el habilitado de acero en columnas y muros de concreto en primer nivel y cimbrado de lo mismo para posterior colado de concreto. Se iniciaron los trabajos de habilitado de acero y cimbra en fondos de trabes y losa de azotea.	Concluir los trabajos de habilitado de acero y cimbra en trabes y losa de azotea para su posterior colado.	**GLOBAL DEL PROYECTO** 35	01-Jul-2022	27-Dic-2022							
										Aulas	5	260.00												
										Área común	1	71.00												
										TOTAL	**6**	**331.00**												
2	**Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "G", incluye 5 aulas, módulo de baños y módulo de escaleras, Unidad Regional Guamúchil.**	X					$ 7,980,000.00	$2,513,700.00	$ 5,466,300.00				Se realizaron los trabajos de demolición de la losa de azotea para poder habilitar de acero para los traslapes en las nuevas columnas para unir el 2do nivel al edificio ya existente; al mismo tiempo se realizaron trabajos de excavaciones para el módulo de baños en planta baja a un lado de edificio. Se terminó de habilitar el acero en columnas y muros de concreto para el 2do nivel del edificio, se iniciaron los trabajos de construcción de muros intermedios que dividen las aulas con tabique. A su vez, se ejecutaron los trabajos de habilitado de acero y cimbra para las trabes y losa de azotea, realizándose el colado de concreto del módulo de aulas. Se finalizaron los trabajos de habilitado de acero en parrilla, acero en zapatas y contratrabes y colado de concreto en las mismas para el módulo de baños.	Inicio de los trabajos de construcción de murete de enrase, relleno y compactación para finalizar los trabajos de cimentación en módulo de baños.	50	01-Jul-2022	27-Dic-2022							
										Aulas	5	260.00												
										Sanitarios	1	52.00												
										Área común	2	112.00												
										TOTAL	**8**	**424.00**												
3	**Construcción de 4ta. Etapa de Edificio "F", incluye 5 aulas, Unidad Regional Mazatlán.**	X					$ 4,900,000.00	$2,811,740.90	$ 2,088,259.10				Dentro del programa de trabajo están las demoliciones de elementos estructurales para dar paso a anclajes del proyecto tales como aceros en columnas, acero en muros de concreto armado. Los trabajos que se realizaron comprende el colado de concreto en 24 columnas, 4 muros de concreto con armado, cimbrado y colado respectivamente y 3 muros de tabique. Se habilitó cimbra y acero para armado de trabes y losas para llevar a cabo los trabajos de colado de losa; retiro de cimbras, puntales y madera en general, realizando limpieza al área dando lugar a trabajos de instalaciones ocultas de electricidad y plomería.	Se llevarán a cabo los trabajos de pulidos en columnas, trabes, losas y muros de concreto de 05 aulas, módulo de escaleras y área de pasillos.	65	01-Jul-2022	27-Nov-2022							
										Aulas	5	260.00												
										Área común	1	77.00												
										TOTAL	**6**	**337.00**												

2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JULIO-SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE CORTE: 30-Septiembre-2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

UAdeO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Nombre: Universidad Autónoma de Occidente
Entidad federativa: Sinaloa
Clave Inst 911: 25MSU0370O

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dra. Gloria Aréchiga Sánchez	Nombre: Arq. Joel Sebastián García Regalado
Cargo: Directora de Planeación y Evaluación	Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (667) 759-13-00 ext. 2226	Teléfono: (667) 759-13-00 ext- 2397 y 2398
Correo electrónico: gloria.arechiga@uadeo.mx	Correo electrónico: joel.garcia@uadeo.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas[3]: Inicio	Término	Observaciones
4	**Construcción de 4ta. Etapa de la Unidad de Investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Unidad Regional Culiacán Campus CESS.**	X					$ 6,175,886.00	$1,945,404.09	$ 4,230,481.91	Aulas	4	214.00	Construcción de muros divisorios y cajillos de tablarroca en área de aulas y oficinas administrativas; suministro y colocación de techumbre metálica en área reservada para módulo de escaleras; revestimiento de azulejo en área de baños; se avanza en instalaciones sanitarias con la construcción de registros de aguas negras y tendido de tuberías; se trabaja simultáneamente en instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pluviales y tanque biodigestor; se nivela suspensión para plafonería; colocación de zocio en muros y cajillos de tablarroca; colocación de puertas en baños. Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en área de laboratorios; suministro e instalación de lámparas; suministro de herrería habilitada para construcción de marquesinas en ventanas y puertas principales; se inician los trabajos de construcción de pozo de absorción; construcción de muro divisorio de durock en laboratorios.	Construcción de plazuela en fachada posterior con techumbre metálica; suministro e instalación de subestación eléctrica de 500kVA; construcción de canalización para voz y datos, incluye registros y tubería; suministro e instalación de equipos de aire acondicionado integral; Impermeabilización de áreas afectadas por los trabajos en azotea.	50	01-Jul-2022	27-Nov-2022	
										Taller	1	136.00						
										Laboratorio	1	136.00						
										Ofic.Admvas.	4	100.00						
										Sanitarios	1	34.00						
										Área Común	3	206.00						
										Áreas verdes y exp	1	217.00						
										TOTAL:	16	1043.00						
							$25,555,886.00	$9,318,344.99	$16,237,541.01									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa

Sylvia Páz Díaz C.
SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

2022
AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JULIO-SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE CORTE 30-Septiembre-2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

35

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de Edificio "J", incluye 5 aulas, Unidad Regional Guasave.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av.Universidad S/N, Fracc. Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Fachada lateral izquierda



F4: Fachada lateral derecha

F5. Interior de Obra

MA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOSÉ SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2022
AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: JULIO-SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE CORTE: 30-Septiembre-2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance: **50**

PRIORIDAD: 2

Nombre de la obra: **Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "G" incluye 5 aulas, módulo de baños y módulo de escaleras. Unidad Regional Guamúchil.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil s/n Col. Magisterio, C.P.81470, Guamúchil, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Fachada lateral derecha

F4: Exterior de área de baños

F5: área de azotea y pasillos

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CHACHO
DIRECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2022	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado JULIO-SEPTIEMBRE 2022
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 30 Septiembre-2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

65

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de Edificio "F", incluye 5 aulas, Unidad Regional Mazatlán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Lateral izquierda

F4: Foto exterior de area de azotea

F5: Exterior e interior de Obra

Sylvia Páz Díaz C.

DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
DIRECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2022
AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: JULIO-SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE CORTE: 30-Septiembre-2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance: 50

PRIORIDAD: 4

Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de la Unidad de investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Unidad Regional Culiacán, Campus CESS**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Culiacán-Imala Km. 2
Culiacán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Laboratorios

F2: Aulas

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Oficinas Administrativas

F4: Baños



F5: Obra Exterior

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.