UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

ACTA DE SESION ORDINARIA SF-05-04
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las diez horas del día veintitrés de mayo del dos mil veintidós, en la sala de Juntas del Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicado en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona sin número, colonia 4 de marzo, se reunieron los CC. Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, Rectora, en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles; M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, en su carácter de Secretario Técnico; Arq. Renato Ramiro Meza Ley, Director de Administración, en su carácter de Vocal; C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval, Director de Finanzas, en su carácter de Vocal; Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, Directora de Planeación y Evaluación, en su carácter de Vocal; Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, en su carácter de vocal; M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, en su carácter de Comisario; M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General, en su carácter de Consultor, con el fin de celebrar Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma de Occidente, convocada bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia.

II. Análisis y/o aprobación de contratación de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de diferentes espacios en Unidades Regionales de la Universidad durante el mes de mayo con recursos del Subsidio Federal Ordinario.

III. Asuntos generales.

IV. Clausura de reunión.

Desahogo de Orden del Día

I. Atendiendo el primer punto del Orden del Día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose que hay quórum legal. Acto seguido, la Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, Rectora, en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma de Occidente, somete a consideración de los presentes el Orden del Día establecido, el cual es aprobado por unanimidad.

II. Continuando con el orden del día el M.C. José Luis Castillo Martínez, Secretario Técnico, menciona a los integrantes del Comité que las diferentes Unidades Regionales han

UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

solicitado a través del sistema SADMUN requisiciones para servicios como lo son: suministro y aplicación de pintura, servicio de mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración y servicio de mantenimiento e instalación de portones nuevos; todo lo mencionado es de suma importancia para el óptimo funcionamiento de las diferentes áreas y garantizar la realización de los diferentes trabajos de la Universidad, dichas adquisiciones y servicios serán cubiertos por recursos del Subsidio Federal Ordinario.

Se somete a consideración de los presentes las diversas adquisiciones de bienes y servicios, presentando a consideración del comité las tablas comparativas del estudio de mercado (que forman parte de esta acta).

En base a los planteamientos entes señalados y con fundamento en el Artículo 42 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios del Sector Público y atendiendo a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, establecidos en el Artículo 40 párrafo segundo, y tomando en cuenta el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el comité toma los siguientes acuerdos:

Art. 40 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
"La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios."

Art. 42 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
"Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo."

Compras con Subsidio Federal Ordinario:

Acuerdo Uno: se autoriza servicio de suministro y aplicación de pintura en aulas de la UR Culiacán, al proveedor Corve Ingeniería, S.A. de C.V., por un importe de $481,864.00 (Cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Dos: se autoriza servicio de mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración en la UR Mazatlán, al proveedor Carlos Eduardo Estrada Niebla, por un importe de $109,364.80 (Ciento nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).

Acuerdo Tres: se autoriza servicio de mantenimiento e instalación de portones nuevos en la UR Mazatlán, al proveedor Soro Modismo en Servicios, S. de R.L. de C.V., por un importe de $82,139.60 (Ochenta y dos mil ciento treinta y nueve pesos 60/100 M.N.).

UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

III.- Al no haber asuntos generales que tratar, la presidenta del Comité agradece la presencia de todos los asistentes, reconociendo su asistencia y aportaciones durante todo el ejercicio, así como la disposición para trabajar en pro de la Universidad.

IV.- Acto seguido, procede a clausurar la reunión siendo las diez horas con treinta minutos del día y fecha señalados al principio de esta Acta, la cual firman para constancia los que en ella intervinieron.

DRA SYLVIA PÁZ DÍAZ CAMACHO
PRESIDENTA DEL COMITÉ

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ
SECRETARIO TÉCNICO

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
VOCAL DEL COMITÉ

C.P. DORO ALFONSO MORENO SANDOVAL
VOCAL DEL COMITÉ

DRA. GLORIA ARECHIGA SÁNCHEZ
VOCAL DEL COMITÉ

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
VOCAL DEL COMITÉ

M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO
COMISARIO DEL COMITÉ

M.C. MARTÍN FLAVIO LEAL ARMENTA
CONSULTOR DEL COMITÉ

Hoja de firmas corresponde al Acta de Sesión Ordinaria SF-05-04 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma de Occidente.

AQ-FO-07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION: 12575

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES								
				CORVE INGENIERIA S.A. DE C.V.			JOSE MISAEL ACOSTA GASTELUM			LERCO EDIFICADORES S.A. DE C.V.		
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
3,000	M2	12575	PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOZA		82.00	246,000.00		89.00	267,000.00		90.00	270,000.00
1,400	M2	12575	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN PISO DE ARA DE BANCAS		121.00	169,400.00		135.00	189,000.00		138.00	193,200.00
			SUBTOTAL			$415,400.00			$456,000.00			$463,200.00
			IVA			$66,464.00			$72,960.00			$74,112.00
			TOTAL			$481,864.00			$528,960.00			$537,312.00

COTIZACION A FAVOR DE: CORVE INGENIERIA S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ
ELABORÓ

LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGAS
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

FECHA: MAYO 2022.

CORVE INGENIERÍA S.A. de C.V

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
LUGAR: UNIDAD REGIONA CULIACAN, SINALOA

PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA: SUMINISTRO, REPARACIONES Y APLIACACION DE PINTURA ESMALTE Y VINILA EN AULAS EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.

No.	CONCEPTO	CANT.	UNID	P.U.	TOTALES
1	PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSA, INCLUYE: RESANE, SELLADOR Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA	3000	M2	$ 82.00	$ 246,000.00
2	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN RODAPIE DE MUROS, INCLUYE: RESANE Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE	1400	M2	$ 121.00	$ 169,400.00

SUB-TOTAL	$	415,400.00
IVA	$	66,464.00
TOTAL	$	481,864.00

LIC. CHRISTINE IVETTE VEGA MEZA
REPRESENATANTE

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA

FECHA: MAYO 2022.

TRABAJO: .SUMINISTRO, REPARACIONES Y APLIACACION DE PINTURA ESMALTE Y VINILA EN AULAS EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA				
CANTIDAD		DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO
3000	m2	PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSA, INCLUYE: RESANE, SELLADOR Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA	$89.00	$267,000.00
1400	m2	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN RODAPIE DE MUROS, INCLUYE: RESANE Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE	$135.00	$189,000.00
			SUB-TOTAL:	$456,000.00
			IVA:	$72,960.00
			TOTAL:	$528,960.00

Precios no incluyen iva y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE:

ING. JOSE MISAEL ACOSTA GASTELUM

LERCO EDIFICADORES S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

TRABAJOS:
SUMINISTRO, REPARACIONES Y APLIACACION DE PINTURA ESMALTE Y VINILA EN AULAS EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.
MAYO 2022.

PRESUPUESTO DE OBRA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSA, INCLUYE: RESANE, SELLADOR Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA	M2	3000	$ 90.00	$ 270,000.00
2	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN RODAPIE DE MUROS, INCLUYE: RESANE Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE	M2	1400	$ 138.00	$ 193,200.00

SUB TOTAL	$ 463,200.00
IVA 16%	$ 74,112.00
TOTAL	$ 537,312.00

LIC. YOLANDA GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AQ-FO-07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION: 12531

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES: CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA			MARCO VINICIO TAN LIZARRAGA			JONATHAN RIOS HERENAS		
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
25.000	SERVICIO	12531	MANTENIMIENTO EQUIPO MINISPLIT 1 TON		490.00	12,250.00		500.00	12,500.00		550.00	13,750.00
2.000	PIEZA	12531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TN		490.00	980.00		550.00	1,100.00		550.00	1,100.00
45.000	SERVICIO	12531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE2 TN		530.00	23,850.00		550.00	24,750.00		550.00	24,750.00
7.000	SERVICIO	12531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE3 TN		700.00	4,900.00		700.00	4,900.00		750.00	5,250.00
19.000	SERVICIO	12531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACOND. TIPO PISO TECHO DE 5 TON		850.00	16,150.00		1,100.00	20,900.00		1,250.00	23,750.00
1.000	SERVICIO	12531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACOND. EQUIPO DIVIDIDO 5 TON		850.00	850.00		1,100.00	1,100.00		1,250.00	1,250.00
3.000	PIEZA	12531	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA EQUIPO PISO TECHO 5 TN		2,500.00	7,500.00		2,950.00	8,850.00		2,800.00	8,400.00
2.000	PIEZA	12531	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON TIPO MINISPLIT"INCLUYE REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA Y MANO DE OBRA		900.00	1,800.00		1,200.00	2,400.00		1,100.00	2,200.00
2.000	PIEZA	12531	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2TON. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA, DESMONTE, LIMPIEZA DE SISTEMA, CAPACITORES, CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS		3,250.00	6,500.00		3,400.00	6,800.00		3,500.00	7,000.00
2.000	SERVICIO	12531	REPARACION DE AIRE ACONDIC.TIPO PISO TECHO DE 5TON. INCLUYE: DESMONTE DE AIRE,SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR,LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE,CAMBIO DE CAPACITORES Y PRUEBAS		9,750.00	19,500.00		10,200.00	20,400.00		9,950.00	19,900.00
			SUBTOTAL			$94,280.00			$103,700.00			$107,350.00
			IVA			$15,084.80			$16,592.00			$17,176.00
			TOTAL			$109,364.80			$120,292.00			$124,526.00

COTIZACION A FAVOR DE: CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA

OBSERVACIONES:

ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ
ELABORÓ

LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGAS
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA
INSTALACIONES ELECTRICAS & REFRIGERACIÓN
RFC: EANC890601 1R6 ***IMSS: Z3322095103***

Mayo 2022

COTIZACION

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD, ME PERMITO PRESENTAR ANTE USTED EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN UNIDAD MAZATLAN.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25	MANTENIMIENTO MINISPLIT 1TN	490.00	12,250.00
2	MANTENIMIENTO MINISPLIT 1.5 TN	490.00	980.00
45	MANTENIMIENTO MINISPLIT 2 TN	530.00	23,850.00
7	MANTENIMIENTO MINISPLIT 3TN	700.00	4,900.00
19	MANTENIMIENTO PISO TECHO 5TN	850.00	16,150.00
1	MANTENIMIENTO DIVIDIDO 5TN	850.00	850.00
3	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA EQUIPO PISO TECHO 5 TN	2,500.00	7,500.00
2	DESMONTE E INSTALACION DE EQUIPO PISO TECHO 5 TN INCLUYE: TUBERIA DE COBRE ,FILTRO, AISLANTE, INSTALACION ELECTROMECANICA , MANIOBRAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	9,750.00	19,500.00
2	DESMONTE E INSTALACION DE CONDENSADORA EQUIPO MINISPLIT 2 TN INCLUYE CARGA DE GAS REFRIGERANTE	3,250.00	6,500.00
2	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA EQUIPO MINISPLIT 2 TN	900.00	1,800.00
		TOTAL	94,280.00
		IVA	15,084.80
		GRAN TOTAL	109,364.80

ATENTAMENTE

CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA

AV. DE LOS GOBERNADORES NO. 2302, COL. STASE II, CULIACÁN, SINALOA. TELÉFONO: (667) 303 45 04 CARLOSEEN@HOTMAIL.COM

DISEÑOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS
BLVD. SANTA FE #2708 FRACC. SANTA FE C.P. 80029
TEL. CEL. 6672014873 E-MAIL. arq-tan@live.com.mx
RFC. TALM670704MY0 CED.PROF. 1953234

MAYO 2022

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PRESENTE. -

COTIZACION

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25	MANTENIMIENTO A EQUIPO MINISPLIT 1 TN	500.00	12,500.00
2	MANTENIMIENTO A EQUIPO MINISPLIT 1.5 TN	550.00	1,100.00
45	MANTENIMIENTO A EQUIPO MINISPLIT 2 TN	550.00	24,750.00
7	MANTENIMIENTO A EQUIPO MINISPLIT 3 TN	700.00	4,900.00
19	MANTENIMIENTO A EQUIPO PISO TECHO 5 TN	1,100.00	20,900.00
1	MANTENIMIENTO A EQUIPO DIVIDIDO 5 TN	1,100.00	1,100.00
3	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA A EQUIPO PISO TECHO 5 TN	2,950.00	8,850.00
2	INSTALACION DE EQUIPO PISO TECHO 5 TN INCLUYE: DESMONTE, TUBERIA DE COBRE ,FILTRO, AISLANTE TERMICO, INSTALACION ELECTROMECANICA , HERAMIENTA, MANIOBRAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	10,200.00	20,400.00
2	INSTALACION DE CONDENSADORA EQUIPO MINISPLIT 2 TN INCLUYE:DESMONTE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	3,400.00	6,800.00
2	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA EQUIPO MINISPLIT 2 TN	1,200.00	2,400.00
		TOTAL	103,700.00
		IVA	16,592.00
		GRAN TOTAL	120,292.00

ATENTAMENTE

ARQ. MARCO VINICIO TAN LIZARRAGA

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
ELECTRICAS RIOS

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS RIOS
RFC RIHJ[illegible]
Culiacán, Sinaloa, [illegible]
Contacto Zona Noroeste: [illegible] 1.57.48.67
Mayo de 2022

PRESUPUESTO

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO EQUIPO MINISPLIT 1 TN	PZA	25.00	$ 550.00	$ 13,750.00
2	MANTENIMIENTO EQUIPO MINISPLIT 1.5 TN	PZA	2.00	$ 550.00	$ 1,100.00
3	MANTENIMIENTO EQUIPO MINISPLIT 2 TN	PZA	45.00	$ 550.00	$ 24,750.00
4	MANTENIMIENTO EQUIPO MINISPLIT 3 TN	PZA	7.00	$ 750.00	$ 5,250.00
5	MANTENIMIENTO EQUIPO PISO TECHO 5 TN	PZA	19.00	$ 1,250.00	$ 23,750.00
6	MANTENIMIENTO EQUIPO DIVIDIDO 5 TN	PZA	1.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00
7	REPARACION DE EQUIPO PISO TECHO 5 TN. REAPRACION DE TARJETA ELECTRONICA.	PZA	3.00	$ 2,800.00	$ 8,400.00
8	DESMONTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PISO TECHO 5 TN INCLUYE: TUBERIA DE COBRE, FILTRO DESHIDRATADOR, AISLANTE TERMICO, INSTALACION ELECTROMECANICA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$ 9,950.00	$ 19,900.00
9	DESMONTE E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPO MINISPLIT 2 TN INCLUYE: CARGA DE GAS REFRIGERANTE	PZA	2.00	$ 3,500.00	$ 7,000.00
10	REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT 2 TN. REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA.	PZA	2.00	$ 1,100.00	$ 2,200.00
				SUB-TOTAL	$ 107,350.00
				I.V.A. (16%)	$ 17,176.00
				TOTAL	$ 124,526.00

SON: (CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Jonathan Rios H.

ING. JONATHAN RIOS HERERAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELCTRICAS RIOS

AQ-FO-07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION: 12502

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES: SORO MODISMO EN SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.			JORGE ARMANDO CACERES LIZARRAGA			ALAN BELTRAN LOUBET		
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
9	M2	12502	FABRICACION DE PORTON DE DOS HOJAS TIPO LIBRO INCLUYE: DUELAS DOBLES CALIBRE 18 PTR DE 2" CALIBRE 14 SOLERAS 3/4 Y 3/16 CUADRADOS DE 1/2 Y 3/8		4,977.78	44,800.00		5,774.22	51,968.00		5,973.33	53,760.00
2	PIEZA	12502	DEMOLICION EN COLUMNA EN MAL ESTADO QUE CARGABAN PORTON		2,150.00	4,300.00		2,494.00	4,988.00		2,580.00	5,160.00
6	ML	12502	ARMADO DE CASTILLO PARA COLUMNAS CON ARMEX DE 15X20 REFROZAD OCON VARILLA DE 3/8 A UNA ALTURA DE 3MT		560.00	3,360.00		649.60	3,897.60		672.00	4,032.00
2	PIEZA	12502	SIMBRADO DE COLUMNAS CON MEDIDAS DE 35CM DE ANCHO 40CM DE FRENTE A UNA ALTURA DE 3MT INCLUYE: M.OBRA, Y MAT. NECESAQRIOS		2,430.00	4,860.00		2,818.80	5,637.60		2,916.00	5,832.00
2	PIEZA	12502	VACIADO DE COLUMNAS A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO		3,740.00	7,480.00		4,338.40	8,676.80		4,488.00	8,976.00
18	ML	12502	APLANADO Y ACABADO FINO SOBRE COLUMNAS A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO		160.00	2,880.00		185.60	3,340.80		192.00	3,456.00
18	ML	12502	APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA A COLUMNAS NUEVAS PARA COLOCACION DE PORTON		85.00	1,530.00		98.60	1,774.80		102.00	1,836.00
1	SERVICIO	12502	CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO INCLUYE CAMIONETA CARGADORES Y LIMPIEZA		1,600.00	1,600.00		1,856.00	1,856.00		1,920.00	1,920.00
			SUBTOTAL			$70,810.00			$82,139.60			$84,972.00
			IVA			$11,329.60			$13,142.34			$13,595.52
			TOTAL			$82,139.60			$95,281.94			$98,567.52

COTIZACION A FAVOR DE: SORO MODISMO EN SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.

OBSERVACIONES:

ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ
ELABORÓ

LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGAS
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

SORO
CONSTRUCCION
SERVICIOS Y SUMINISTROS.

SORO MODISMO EN SERVICIOS S R DE C.V.
RFC SMS190214QF9
JUAN DE LA BARRERA # 1904 INT 4
C.P 82170
MAZATLAN SINALOA
soromodismo@gmail.com

Fecha: MAYO DEL 2022
Atención: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
Ubicación: AV. DEL MAR 1200 COL TELLERIAS 82100 COL TELLERIAS, MAZATLAN SINALOA.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
I	**FABRICACION DE PORTON**				
1	FABRICACIÓN DE PORTON DE 2 HOJAS TIPOLIBRO; INCLUYE DUELAS DOBLES CALIBRE 18, PTR DE 2" CALIBRE 14, SOLERAS DE 3/4 Y 3/16, CUADRADOS DE 1/2 Y3/8, PAGADOR GRANDE, VIVELOS Y TEJUELOS REFORZADO. APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE COMO ACABADO.	M2	9	$ 4,977.78	$44,800.00
2	DEMOLICION DE COLUMNA EN MAL ESTADO QUE CARGABAN PORTON EN EL AREA DE SALIDA DE UNIVERSIDAD.	PIEZA	2	$ 2,150.00	$4,300.00
3	ARMADO DE CASTILLOS PARA COLUMNAS CON ARMEX DE 15X20 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A UNA ALTURA DE 3 METROS.	ML	6	$ 560.00	$3,360.00
4	SIMBRADO DE COLUMNAS CON MEDIDAS DE 35CM DE ANCHO, 40 CM DE FRENTE A UNA ALTURA DE 3 METROS INCLUYE; MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	2	$ 2,430.00	$4,860.00
5	VACIADO DE COLUMNAS A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.	PIEZA	2	$ 3,740.00	$7,480.00
6	APLANADO Y ACABADO FINO SOBRE COLUMNAS A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO.	ML	18	$ 160.00	$2,880.00
7	APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA A COLUMNAS NUEVAS PARA COLOCACION DE PORTON.	ML	18	$ 85.00	$1,530.00
8	CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO INCLUYE; CAMIONETA, CARGADORES Y LIMPIEZA.	SERV	1	$ 1,600.00	$1,600.00

OBSERVACIONES: VIGENCIA 10 DIAS HABILES	SUB-TOTAL	$70,810.00
	I.V.A	$11,329.60
	TOTAL	$82,139.60

COTIZACION	0235	FECHA	MAYO 2022

DIRECCION	AV. DEL MAR 1200 COL TELLERIAS 82100 COL TELLERIAS, MAZATLAN SINALOA.
ATENCION	DRA SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

ÍTEM	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD		VALOR UNIT	VALOR TOTAL
I		**FABRICACION DE PORTON**				
1.	9	FABRICACION DE PORTON DE 2 HOJAS TIPOLIBRO; INCLUYE DUELAS DOBLES CALIBRE 18, PTR DE 2" CALIBRE 14, SOLERAS DE 3/4 Y 3/16, CUADRADOS DE 1/2 Y3/8, PAGADOR GRANDE, VIVELOS Y TEJUELOS REFORZADO. APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE COMO ACABADO.	M2	$	5,774.22	$51,968.00
2.	2	DEMOLICION DE COLUMNA EN MAL ESTADO QUE CARGABAN PORTON EN EL AREA DE SALIDA DE UNIVERSIDAD.	PIEZA	$	2,494.00	$4,988.00
3	6	ARMADO DE CASTILLOS PARA COLUMNAS CON ARMEX DE 15X20 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A UNA ALTURA DE 3 METROS.	ML	$	649.60	$3,897.60
4	2	SIMBRADO DE COLUMNAS CON MEDIDAS DE 35CM DE ANCHO, 40 CM DE FRENTE A UNA ALTURA DE 3 METROS INCLUYE; MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	$	2,818.80	$5,637.60
5	2	VACIADO DE COLUMNAS A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO,	PIEZA	$	4,338.40	$8,676.80
6	18	APLANADO Y ACABADO FINO SOBRE COLUMNAS A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO.	ML	$	185.60	$3,340.80
7	18	APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA A COLUMNAS NUEVAS PARA COLOCACION DE PORTON.	ML	$	98.60	$1,774.80
8	1	CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO INCLUYE; CAMIONETA, CARGADORES Y LIMPIEZA.	SERV	$	1,856.00	$1,856.00

OBSERVACIONES: VIGENCIA 15 DIAS HABILES.

SUBTOTAL	$82,139.60
I.V.A	$13,142.34
TOTAL	$95,281.94

EJIDO TEPUXTA #11851
COLONIA VALLES DEL EJIDO C.P. 82134
MAZATLAN, SINALOA
sysna13696@gmail.com

FECHA: MAYO-2022

ATENCION: UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DOMICILIO: AV. DEL MAR 1200 COL TELLERIAS 82100 COL TELLERIAS, MAZATLAN SINALOA.

NUM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO U.	IMPORTE
I	**FABRICACION DE PORTON**				
1	FABRICACION DE PORTON DE 2 HOJAS TIPOLIBRO; INCLUYE DUELAS DOBLES CALIBRE 18, PTR DE 2" CALIBRE 14, SOLERAS DE 3/4 Y 3/16, CUADRADOS DE 1/2 Y3/8, PAGADOR GRANDE, VIVELOS Y TEJUELOS REFORZADO. APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE COMO ACABADO.	M2	9	$ 5,973.33	$53,760.00
2	DEMOLICION DE COLUMNA EN MAL ESTADO QUE CARGABAN PORTON EN EL AREA DE SALIDA DE UNIVERSIDAD.	PIEZA	2	$ 2,580.00	$5,160.00
3	ARMADO DE CASTILLOS PARA COLUMNAS CON ARMEX DE 15X20 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A UNA ALTURA DE 3 METROS.	ML	6	$ 672.00	$4,032.00
4.	SIMBRADO DE COLUMNAS CON MEDIDAS DE 35CM DE ANCHO, 40 CM DE FRENTE A UNA ALTURA DE 3 METROS INCLUYE; MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	2	$ 2,916.00	$5,832.00
5	VACIADO DE COLUMNAS A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.	PIEZA	2	$ 4,488.00	$8,976.00
6	APLANADO Y ACABADO FINO SOBRE COLUMNAS A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO.	ML	18	$ 192.00	$3,456.00
7	APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA A COLUMNAS NUEVAS PARA COLOCACION DE PORTON.	ML	18	$ 102.00	$1,836.00
8	CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO INCLUYE; CAMIONETA, CARGADORES Y LIMPIEZA.	SERV	1	$ 1,920.00	$1,920.00

ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DÍAS.

SUB-TOTAL	$84,972.00
I.V.A	$13,595.52
TOTAL	$98,567.52